

# Предварительная смета на строительство контура дома в д.Рудня, 218 м<sup>2</sup>

22.02.2021

	Наименование материалов	Количество шт	Объем м <sup>3</sup>	Цена \$	
Фундамент	Свайно-ростверковый с засыпкой песком и черновой стяжкой марка бетона М350			0	
	Работы по устройству вывода канализации, трубы под воду, вводу электрокабеля, гофры под слаботочные сети			700	
	Работы по гидроизоляции фундамента			900	предв.
	<b>Итого:</b>			<b>1 600</b>	

Домокомплект	<b>Стеновой материал, двойная стена 70х140 (клееный брус)</b>			<b>99,7</b>	<b>58 820</b>
	<b>Погрузка, упаковка в плёнку, пропитка торцов, шильдики</b>				
	Пеноплекс, гидроизоляция под подкладной брус				300
	Подкладной брус 70х290х6000 (естеств. вл.)	34	4,14		830
	Столб 290х100х6000 (естеств. вл.)	10	1,74		400
	Столб 200х90х6000 (естеств. вл.)	5	0,54		125
	Столб 150х150х6000 (естеств. вл.)	1	0,14		30
	Балка 150х300х6000 (естеств. вл.)	12	3,24		745
	Балка 150х300х13000 (клееная)	6	3,51		2280
	Стопило 80х250х6000 (естеств. вл.)	136	16,32		3750
	Лисы 60х150х6000 (клееные)	48	2,6		1280
	Антисептик + работа по пропитке пиломатериала естеств. влажн. - 49,14м3				1470
	Клееная доска либо планкен (подш.свесов) 25х200х6000 - 170 м2 (с запасом 20%)				2210
	Настил на стропило (обр.доска) 25х150х6000 - 332 м2 (с запасом 20%)	369	8,3		1660
	Контробрешетка 50х60х6000 (естеств. вл.)	134	2,42		480
Сплошной настил (под фальц) 25х150х6000 - 492 м2 (с запасом 20%)	547	12,3		2460	
Ветровая доска (клееная) 30х170х6000	20	0,62		340	
<b>Итого:</b>				<b>18 360</b>	

Доставка и подготовка к монтажу	Доставка деревянного комплекта (6 машин)			0	(по факту)
	Разгрузка, подача балок, стропил (работа крана)			0	(по факту)
	Монтаж подкладного бруса с гидроизол. и пеноплексом, выст в уровень			200	
	Доставка и увоз строительных лесов, европоддонов (40 шт)			0	
	Проживание обеспечивает заказчик (2 мес.)				0
<b>Итого:</b>				<b>200</b>	

Монтажные работы по сборке деревянного комплекта	Сборка стен			9 600	
	Монтаж балок перекрытия и прогонных балок, конька.			920	
	Монтаж столбов, установка на компенсаторы			270	
	Установка оконных брусков, монтаж пластин			190	
	Срезка фронтонов			120	
	Топливные расходы, амортизация инструмента			450	
	Расходы на организацию строительства			700	
	Срез порогов, перемычек			150	
	Авторский надзор				
<b>Итого:</b>				<b>12 400</b>	

Дополнительные работы и материалы	Утеплитель (эковата), материал с работой + мембрана укрывочная			4 960	
	Электрика черновая, материал с работой (без розеток и выключателей)			0	(по факту)
	Металлич. пластины, саморезы, гвозди, скобы, компенсаторы (по чекам по факту)			800	(по факту)
	Работа крана				(по факту)
<b>Итого:</b>				<b>5 760</b>	

Монтаж	<b>Кровля площадью 410 м2 металлическая фальцевая</b>				
	Установка стропильной системы			3790	
	Устройство сплошного настила + имитация бруса			1670	
	Монтаж мембраны, гидроизол., контр.обр, сплошн.настил под фальц			1850	
	Прокат фальца с доставкой и увозкой станка			1220	
	Монтаж фальцевой кровли+ примыкания, конек, отливы, лобовые, ендовые			4510	
	Монтаж водосточной системы			450	
	Монтаж ветровой доски			150	
<b>Итого:</b>				<b>13640</b>	

Материалы	Кровля (полный комплект)			9890	предв.
	Водосточная система Galeco			0	
	Снегозадержатели			0	
	Пленка диффуз.- гидроизоляционная под фальц "Дельта" (Германия), + скотч, +шаумбенд			1560	
	<b>Итого:</b>			<b>11 450</b>	

Предложение актуально в течение двух недель с момента составления.

**122 230**