

Предварительная смета на строительство дома в д. Галица, 135 м²

14.04.2020

	Наименование материалов	Количество шт	Объем м ³	Цена \$	
Фундамент	Свайно-ростверковый с засыпкой песком и черновой стяжкой марка бетона М350			0	
	Ввод трубы под воду, устройство вывода канализации, ввод электрокабеля, гофра под слаботочные сети			0	
	Итого:			0	
Домокомплект	Стеновой материал, двойная стена 70x140 (клееный брус)		57,9	27 215	
	Погрузка, упаковка в плёнку, пропитка торцов, шильдики				
	Подкладной брус 70x290x6000	25	3,25	520	
	Столб 290x100x6000	17	2,96	475	
	Столб 200x90x6000	9	0,98	160	
	Балка 150x300x6000	24	6,48	1035	
	Стропило 70x200x8100 (клееные)	94	7,9	1265	
	Лисы 60x150x6000 (клееные)	17	0,92	440	
	Антисептик + работа по пропитке пиломатериала естеств. влажн. - 32,79 м3			990	
	Доска (подш.свесов) 27x150x6000 - 163 м2 (с запасом 20%)	181	4,4	1600	
	Настил на стропило (обр.доска) 25x150x6000 - 172 м2 (с запасом 20%)	191	4,3	560	
	Контробрешетка 50x60x6000	100	1,8	235	
	Сплошной настил (под фальц) 25x150x6000 - 344 м2 (с запасом 20%)	383	8,62	1120	
	Ветровая доска (клееная) 30x170x6000	16	0,49	240	
Итого:			8 640		
Доставка и подготовка к монтажу	Доставка деревянного комплекта (4 машины)			0	(по факту)
	Разгрузка, подача балок, стропил (работа крана)			0	(по факту)
	Монтаж подкладного бруса с гидроизол. и пропиткой, выст в уровень			200	
	Доставка и увоз строительных лесов, европоддонов (40 шт)			0	
	Проживание обеспечивает заказчик (2 мес.)				(по факту)
Итого:			200		
Монтажные работы по сборке деревянного комплекта	Сборка стен			4 600	
	Монтаж балок перекрытия и прогонных балок, конька.			990	
	Монтаж столбов, установка на компенсаторы			650	
	Установка оконных брусьев			150	
	Срезка фронтонов			120	
	Топливные расходы, амортизация инструмента			350	
	Авторский надзор				?
Итого:			6 860		
Дополнительные работы и материалы	Утеплитель (эковата), материал с работой + мембрана укрывочная			2 900	
	Электрика черновая, материал с работой (без розеток и выключателей)			0	(по факту)
	Металлич. пластины, саморезы, гвозди, скобы, компенсаторы (по чекам по факту)			800	(по факту)
	Работа крана				(по факту)
Итого:			3 700		
Монтаж	Кровля площадью 280 м2 металлическая фальцевая				
	Установка стропильной системы			2800	
	Устройство сплошного настила + имитация бруса			1120	
	Монтаж мембраны, гидроизол., контр.обр, сплошн.настил под фальц			1260	
	Прокат фальца с доставкой и увозкой станка			900	
	Монтаж фальцевой кровли+ примыкания, конек, отливы, лобовые, ендовые			3080	
	Монтаж водосточной системы			450	
	Монтаж ветровой доски			150	
Итого:			9760		
Материалы	Кровля (полный комплект)			7000	предв.
	Водосточная система KJG (NELLISSEN)			1260	
	Снегозадержатели			650	
	Пленка диффуз.- гидроизоляционная под фальц "Дельта" (Германия), + скотч, +шаумбенд			1040	
	Итого:			9 950	